

เอกสารแบ่งงวดงาน งานปรับปรุงระบบดับเพลิง อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน

งวดที่ 1

1. ผู้รับจ้างต้องเสนอรายชื่อผู้ควบคุมงานที่เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร
 2. งานล้อมรั้วพื้นที่ก่อสร้างและติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จทั้งหมด
 3. งานรื้อถอนแล้วเสร็จทั้งหมด
 4. งานเดินท่อระบบดับเพลิงแล้วเสร็จ 95%
 5. ให้ผู้รับจ้างจัดส่งเอกสารรายการวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง
โดยระบุรายละเอียดแหล่งผลิตของวัสดุ-อุปกรณ์ที่ผลิตภายในประเทศและผลิตภายนอกประเทศ
- จ่ายเงินร้อยละ 20 ของวงเงินค่าก่อสร้าง ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

งวดที่ 2

1. งานท่อและสายสัญญาณระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยแล้วเสร็จ 95%
 2. งานท่อและสายไฟฟ้าระบบไฟแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออกแล้วเสร็จ 95%
 3. งานติดตั้งตู้เมนไฟฟ้าแล้วเสร็จ 95%
 4. งานติดตั้งระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยแล้วเสร็จ 95%
- จ่ายเงินร้อยละ 20 ของวงเงินค่าก่อสร้าง ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 150 วัน

งวดที่ 3

1. งานก่อสร้างอาคารเก็บน้ำแล้วเสร็จ 90%
 2. งานระบบป้องกันดินพังแล้วเสร็จทั้งหมด
 3. งานเสาเข็มและทดสอบเสาเข็มแล้วเสร็จทั้งหมด
 4. งานหล่อพื้นบ่อพักน้ำ ,ผนังบ่อพักน้ำ , คาน,เสา ,พื้นลาดฟ้า คสล.แล้วเสร็จทั้งหมด
 - 5.งานสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จ 90%
- จ่ายเงินร้อยละ 20 ของวงเงินค่าก่อสร้าง ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 270 วัน

งวดที่ 4

1. งานติดตั้งระบบปั้มน้ำดับเพลิง (Fire Pump) แล้วเสร็จทั้งหมด
 2. งานระบบดับเพลิงแล้วเสร็จทั้งหมด
 3. งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออกแล้วเสร็จทั้งหมด
 4. งานงานป้ายผังอพยพหนีไฟแล้วเสร็จทั้งหมด
 5. งานตรวจสอบระบบและทดสอบระบบแล้วเสร็จทั้งหมด
 6. ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าแล้วเสร็จทั้งหมด
 7. งานเก็บย้ายเศษวัสดุก่อสร้างออกภายนอกมหาวิทยาลัยแล้วเสร็จทั้งหมด
 8. งานอื่นๆ ตามแบบรูปรายการในสัญญากำหนดแล้วเสร็จทั้งหมดพร้อมให้คณะกรรมการตรวจรับ
- จ่ายเงินร้อยละ 40 ของวงเงินค่าก่อสร้าง ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 330 วัน